

中間駅（仮称）西工区

①はかた駅前通りの占用状況
（祇園町西交差点より）



②軌道工事の進捗状況
（東行線・トンネル内）



③駅出入口の構築状況
（中洲川端側出入口・エレベーター部）



④道路の復旧状況
（地上部・車線規制帯内）



中間駅（仮称）と天神南駅間のトンネル区間では、全てのシールド掘進が完了し、トンネル内で軌道工事を実施しています。


駅舎部では、躯体構築やプラットホーム構築が完了し、引き続き、駅出入口の構築や道路の復旧を進めています。

中間駅（仮称）東工区


①はかた駅前通りの占用状況
（博多駅側より）



②防音ハウス撤去状況
（博多駅側より）



③トンネル内の構築状況
（東行線・トンネル内）



④駅出入口の構築状況
（博多駅側出入口・エスカレーター部）



中間駅（仮称）と博多駅（仮称）間のトンネル区間では、全てのシールド掘進が完了し、トンネル内の構築を進めるとともに、地上部では防音ハウスの撤去を行っています。

駅舎部では、躯体構築が完了し、駅出入口の構築を進めています。

博多駅（仮称）工区 ナトム区間

①防音ハウス
（明治公園内）



②縦パイプルーフ施工状況
（3連トンネル部）



③トンネル掘削状況（左右坑）
（3連トンネル部）



④トンネル掘削状況（左坑）
（3連トンネル部）



3連トンネル部(左右坑)では、縦パイプルーフ【※】の施工やトンネルの掘削工事を実施しています。

※パイプルーフ … トンネル掘削に先立ち、トンネル外周部に鋼管(パイプ)を打ち込み、地盤と一体化させて屋根（ルーフ）を造ることにより、掘削の安全性を高める補助工法のこと。

博多駅（仮称）工区 アンダーピニング区間


① 住吉通りの占用状況
（博多バスターミナルより）



② 駅舎部の構築状況
（JR地下街部：地下5階）



③ 駅舎部の構築状況
（連絡通路部：地下5階）



④ 駅舎部の構築状況
（地下鉄空港線部：地下4階）



住吉通りや博多口駅前広場の地下では、駅舎部の構築工事を実施しています。

現在は、JR地下街等の下において、新駅の地下5階、地下4階となる部分の構築を進めています。