

市政記者各位

## 地下鉄七隈線延伸工事に伴う道路陥没事故の仮復旧について

## 1 陥没現場の復旧状況

| 被害状況                                                 | 復旧状況                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 博多駅前2丁目交差点付近において、<br>道路陥没<br>(幅約27m, 長さ約30m, 深さ約15m) | <b>【15日】</b><br>02:30 車道舗装完了<br>04:50 道路管理者及び交通管理者による安全確認<br>05:00 交通開放<br>※交通規制の解除に併せて、避難勧告も解除                                                                                                                                                           |
|                                                      | <b>【14日】</b><br>00:00 路体築造(砕石埋戻し)完了<br>00:00 路盤築造(砕石埋戻し)開始<br>04:00 路盤築造, 降雨の為, 一時中断<br>13:30 路盤築造, 再開<br>19:25 路盤築造完了<br>19:40 歩道舗装開始<br>22:00 歩道舗装完了, 車道舗装開始                                                                                            |
|                                                      | <b>【13日】</b><br>01:00 路体築造(砕石埋戻し)開始<br>07:30 <再生水> φ100施工開始<br>09:00 <再生水> φ100施工完了<br>16:00 建築物下, 空隙充填完了<br>17:20 <下水> φ1500施工完了<br>20:20 <下水> φ2000施工完了                                                                                                 |
|                                                      | <b>【12日】</b><br>01:10 <下水> φ2000 布設開始<br>06:10 流動化処理土打設完了(建築物の基礎周辺部分<br>保全のため)<br>14:00 <ガス> 施工完了<br>22:00 <電気> 施工完了(管口処理)<br>23:00 建築物下, 空隙充填開始                                                                                                          |
|                                                      | <b>【11日】</b><br>00:10 トンパック(大型土嚢)設置開始<br>04:00 流動化処理土投入開始(建築物の基礎周辺部分<br>保全のため)<br>10:00 調査ボーリング開始(強度確認のため)<br>11:20 <下水> φ1500 布設開始<br>11:55 <下水> φ350 布設開始<br>13:00 <水道> 断水中のビル引込管施工完了<br><電話・通信> 管材現場搬入開始<br>14:20 <電話・通信> 施工開始<br>16:30 <下水> φ350 施工完了 |
|                                                      | <b>【10日】</b><br>06:30 作業車両進入路(スロープ)工事開始<br>15:30 埋設管の応急復旧のため, 砕石によるスロープ設置<br>18:30 スロープの設置完了<br>以降, 流動化処理土硬化状況確認継続                                                                                                                                        |
|                                                      | <b>【9日】</b><br>19:40 地表面から-3mまで埋め戻し完了(3,050m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | <b>【8日】</b><br>05:10 全面交通規制<br>08:07 再生水(中水)・上水道停止<br>10:18 ガス低圧管の停止完了<br>10:31 ガス漏洩処置完了<br>14:30 流動化処理土埋め戻し開始<br>14:35 ガス(中圧・低圧)停止作業完了<br>以降, 流動化処理土による埋め戻し作業継続                                                                                          |

## 2 ライフラインの復旧状況

| 項目     | 復旧状況      |           |
|--------|-----------|-----------|
| 電気     | 9日 09:04  | 停電解消      |
| 下水道    | 13日 20:20 | 下水道復旧作業完了 |
| 上水道    | 11日 13:30 | 断水解消      |
| ガス     | 12日 14:00 | ガス復旧作業完了  |
| 通信サービス | 13日 17:40 | 通信サービス回復  |

## 3 問い合わせ先

交通局建設部建設課 成尾 電話732-4200（内線）140-4200